



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖



สำนักปลัด
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

แผนงานเคหะและชุมชน (ข้อบัญญัติ)

ที่	โครงการ	สถานะ			งบประมาณ (ตามแผน)	งบประมาณ (ตาม ข้อบัญญัติ)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	หมายเหตุ (ที่ไม่ดำเนินการ)
		ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ						
๑	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสี่ แยกอ่าวสีเสียด ถึงบ้าน นายเชื่อน ยะหัดตะ หมู่ที่ ๑	√			๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๒๔๐,๗๓๐.๘๖	๕๙,๒๖๙.๑๔	กองช่าง	อุดหนุนงบประมาณ ให้การไฟฟ้า เรียบร้อยแล้ว รอ การไฟฟ้าขยายเขต ติดตั้งระบบจำหน่าย ไฟฟ้า
๒	ปรับปรุงไฟฟ้าแรงต่ำ เพิ่มเฟสเป็น ๓ เฟส ซอย ๖ หมู่ที่ ๔	√			๖๓๐,๐๐๐	๖๓๐,๐๐๐	๖๒๔,๕๑๗.๓๑	๕,๔๘๒.๖๙	กองช่าง	อุดหนุนงบประมาณ ให้การไฟฟ้า เรียบร้อยแล้ว รอ การไฟฟ้าขยายเขต ติดตั้งระบบจำหน่าย ไฟฟ้า
๓	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ๓ เฟส บริเวณหน้าตึนน ถึงหนองเทวดา หมู่ที่ ๑๐	√			๙๓๐,๐๐๐	๙๓๐,๐๐๐	๙๑๔,๖๘๘.๕๖	๑๕,๓๑๑.๔๔	กองช่าง	อุดหนุนงบประมาณ ให้การไฟฟ้า เรียบร้อยแล้ว รอ การไฟฟ้าขยายเขต ติดตั้งระบบจำหน่าย ไฟฟ้า
รวม ๓ โครงการ					๑,๘๖๐,๐๐๐	๑,๘๖๐,๐๐๐	๑,๗๗๙,๙๓๖.๗๓	๘๐,๐๖๓.๒๗		

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(ข้อบัญญัติ)

ที่	โครงการ	สถานะ			งบประมาณ (ตามแผน)	งบประมาณ (ตาม ข้อบัญญัติ)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	หมายเหตุ (ที่ไม่ดำเนินการ)
		ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ						
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้าน พ.ต.ท.ณรงค์เดช ตะนะ พูลสินถึงบ้านนายใบ กัลยา หมู่ที่ ๑			√	๓๑๔,๔๐๐	๓๑๔,๔๐๐	๐.๐๐	๓๑๔,๔๐๐	กองช่าง	เนื่องจากที่ดินมีปัญหา
๕	ก่อสร้างถนนลูกรัง บริเวณบ้านนายบรรพต ศรีมูณี ถึงบ้านนางปราณี เสมอตน หมู่ที่ ๑	√			๖๘,๕๐๐	๖๘,๕๐๐	๖๘,๕๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	
๖	ขยายเขตวางท่อจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาคแยกหนองข่าถึงบ้านนายมาเรศ ยะหัตตะ หมู่ที่ ๑	√			๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑ บริเวณบ้านนางบุญมา เหนียงทอง หมู่ที่ ๒	√			๑๔๐,๘๐๐	๑๔๐,๘๐๐	๑๔๐,๘๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(ข้อบัญญัติ)

ที่	โครงการ	สถานะ			งบประมาณ (ตามแผน)	งบประมาณ (ตาม ข้อบัญญัติ)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	หมายเหตุ (ที่ไม่ดำเนินการ)
		ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ						
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางรำเพย วงศ์ศรีทอง หมู่ที่ ๒	√			๔๐๒,๕๐๐	๔๐๒,๕๐๐	๔๐๒,๐๐๐	๕๐๐	กองช่าง	
๙	ก่อสร้างหอกระจายข่าว บริเวณ บ้านนายอำนาจ เพ็งบุบผา หมู่ที่ ๒			√	๑๕๔,๐๐๐	๑๕๔,๐๐๐	๐.๐๐	๑๕๔,๐๐๐	กองช่าง	- ขออนุมัติกันเงิน ฯ - ขออนุมัติขยายเวลาการจัดทำ แผนดำเนินงาน เดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๑๐	วางท่อระบายน้ำบริเวณ ซอย ๙ ถึงคูตาคำ หมู่ที่ ๓			√	๑,๖๔๘,๐๐๐	๑,๖๔๘,๐๐๐	๐.๐๐	๑,๖๔๘,๐๐๐	กองช่าง	- ขออนุมัติกันเงิน ฯ - ขออนุมัติขยายเวลาการจัดทำ แผนดำเนินงาน เดือน มกราคม ๒๕๖๗ - เมษายน ๒๕๖๗
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายกันยา วงศ์ฟัก (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๔	√			๑๗๐,๘๐๐	๑๗๐,๘๐๐	๑๗๐,๘๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	
๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสายหยุด วรรณ ประเสริฐ หมู่ที่ ๔	√			๗๘,๕๐๐	๗๘,๕๐๐	๗๘,๕๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	
๑๓	ขยายเขตวางท่อจำหน่ายประปา ส่วนภูมิภาคบริเวณซุ่มประตูวัด อ่าวสีเสียด ถึงวัดอ่าวสีเสียด หมู่ที่ ๔	√			๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๑,๐๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(ข้อบัญญัติ)

ที่	โครงการ	สถานะ			งบประมาณ (ตามแผน)	งบประมาณ (ตาม ข้อบัญญัติ)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	หมายเหตุ (ที่ไม่ดำเนินการ)
		ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ						
๑๔	ขยายเขตวางท่อจำหน่าย น้ำประปาส่วนภูมิภาค ซอย ๒ หมู่ที่ ๕	√			๔๑๐,๐๐๐	๔๑๐,๐๐๐	๔๐๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	
๑๕	ขยายเขตวางท่อจำหน่าย น้ำประปาส่วนภูมิภาค บริเวณ ซอย ๓ ถึงบ้านนาง อรุณ อินคง หมู่ที่ ๕	√			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	
๑๖	ขยายเขตวางท่อจำหน่าย น้ำประปาส่วนภูมิภาค บริเวณสี่แยกบ้านค่านาง วรรณา เหล็กเพชร ถึงบ้าน นายสุรินทร์ เรียงศิลานนท์ หมู่ที่ ๕	√			๑๗๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	๑๖๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	
๑๗	ก่อสร้างถนนลูกรังบริเวณ ข้างบ้านกำนันกำจัด มหา สุริยะวงศ์ หมู่ที่ ๖	√			๖๘,๕๐๐	๖๘,๕๐๐	๖๗,๐๐๐	๑,๕๐๐	กองช่าง	
๑๘	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายบ้านนายดำรงพล สงวนทรัพย์ หมู่ที่ ๖			√	๒๔๐,๙๐๐	๒๔๐,๙๐๐	๐.๐๐	๒๔๐,๙๐๐	กองช่าง	มีปัญหาเรื่องแนวเขต ที่ดิน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(ข้อบัญญัติ)

ที่	โครงการ	สถานะ			งบประมาณ (ตามแผน)	งบประมาณ (ตาม ข้อบัญญัติ)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	หมายเหตุ (ที่ไม่ดำเนินการ)
		ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ						
๑๙	ก่อสร้างถนนลูกรังบริเวณ บ้านนายไชยทัต เนระภูศรี หมู่ที่ ๗	√			๑๒๖,๙๐๐	๑๒๖,๙๐๐	๑๒๖,๙๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	
๒๐	ก่อสร้างถนนลูกรังบริเวณ บ้านนายประสาน ยะคะเสม หมู่ที่ ๗	√			๖๑,๙๐๐	๖๑,๙๐๐	๖๑,๙๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	
๒๑	ก่อสร้างถนนลูกรังบริเวณ บ้านนายธีระ วงศ์ภักดี หมู่ที่ ๗	√			๕๐,๔๐๐	๕๐,๔๐๐	๕๐,๔๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	
๒๒	ขยายเขตวางท่อจำหน่าย น้ำประปาส่วนภูมิภาค บริเวณ ซอย ๖ ถึงบ้านนาง ปราณี สีใส หมู่ที่ ๘	√			๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	
๒๓	ปรับปรุงถนนลาดยางพารา แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๘ ถึง บ้านนางทอง แถม เกิดโถม หมู่ที่ ๘	√			๔๑๗,๐๐๐	๔๑๗,๐๐๐	๔๑๗,๐๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(ข้อบัญญัติ)

ที่	โครงการ	สถานะ			งบประมาณ (ตามแผน)	งบประมาณ (ตาม ข้อบัญญัติ)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	หมายเหตุ (ที่ไม่ดำเนินการ)
		ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ						
๒๔	วางท่อระบายน้ำบริเวณ นานายมงคล บุญขุนยัง หมู่ที่ ๙	√			๔๕,๗๐๐	๔๕,๗๐๐	๔๓,๐๐๐	๒,๗๐๐	กองช่าง	
๒๕	ขยายเขตวางท่อจำหน่าย น้ำประปาส่วนภูมิภาค บริเวณร้านค้านางชุมพร ระวีโรจน์ ถึงระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๙			√	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓๖๐,๐๐๐	กองช่าง	เนื่องจากมีท่อเมนต์ ประปาอยู่แล้ว
๒๖	ก่อสร้างถนนลูกรังสายข้าง บ้าน อบต.ไพรวลัย เฉียงใต้ หมู่ที่ ๑๐	√			๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๕๓,๘๕๔	๒๖,๑๔๖	กองช่าง	
๒๗	วางท่อระบายน้ำบริเวณบ้าน นายบรรพต ระวีโรจน์ ถึง คลองหนองใหญ่ หมู่ที่ ๑๑	√			๔๘๕,๙๐๐	๔๘๕,๙๐๐	๔๘๔,๐๐๐	๑,๙๐๐	กองช่าง	
๒๘	ขยายเขตวางท่อจำหน่าย น้ำประปาส่วนภูมิภาค สายบ้านผู้ใหญ่ประดิษฐ์ บุญศรี หมู่ที่ ๑๑	√			๑๓๕,๐๐๐	๑๓๕,๐๐๐	๑๓๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(ข้อบัญญัติ)

ที่	โครงการ	สถานะ			งบประมาณ (ตามแผน)	งบประมาณ (ตาม ข้อบัญญัติ)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	หมายเหตุ (ที่ไม่ดำเนินการ)
		ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ						
๒๙	ปรับปรุงถนนลาดยาง พาราแอสฟัลท์ติกคอน กรีต บริเวณบ้านผู้ใหญ่ วิชัย อุ่นหะวงค์ ถึงบ้าน นางสมคิด เชียงใต้ หมู่ที่ ๑๒			√	๔๕๒,๘๐๐	๔๕๒,๘๐๐	๐.๐๐	๔๕๒,๘๐๐	กองช่าง	ได้ดำเนินการใช้งบอุดหนุน เฉพาะกิจดำเนินการแล้ว
๓๐	วางท่อระบายน้ำบริเวณ บ้านผู้ใหญ่วิชัย อุ่นหะวงค์ ถึงบ้านนางเพ็ญ อุ่นหะวงค์ หมู่ที่ ๑๒			√	๔๖๐,๐๐๐	๔๖๐,๐๐๐	๐.๐๐	๔๖๐,๐๐๐	กองช่าง	ได้ดำเนินการใช้งบอุดหนุน เฉพาะกิจดำเนินการแล้ว จึงไม่เกิดปัญหาน้ำท่วม
	รวม ๒๗ โครงการ				๘,๕๓๐,๕๐๐	๘,๕๓๐,๕๐๐	๔,๘๕๙,๖๕๔	๓,๖๗๐,๘๔๖		

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(จ่ายขาดเงินสะสม)

ที่	โครงการ	สถานะ			งบประมาณ (ตามแผน)	งบประมาณ (จ่ายขาด เงินสะสม)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	หมายเหตุ (ที่ไม่ดำเนินการ)
		ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ						
๓๑	ขยายเขตวางท่อจำหน่าย น้ำประปาส่วนภูมิภาค บริเวณศาลาอเนก ประสงค์ถึงบ้านนางโสม วงศ์ยะศรี หมู่ที่ ๑		√		๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง	อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง
๓๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยบ้านนาง สุชิน วิริยะ หมู่ที่ ๒			√	๔๗๖,๑๐๐	๔๗๖,๑๐๐	๐.๐๐	๔๗๖,๑๐๐	กองช่าง	เนื่องจากโครงการจ่ายขาดอยู่ใน ระยะเวลาดำเนินงาน เดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ - ธันวาคม ๒๕๖๗
๓๓	ก่อสร้างถนนลูกรังสาย เรียบคลองขุดทองฝั่ง ตะวันตก หมู่ที่ ๒			√	๑๙๗,๖๐๐	๑๙๗,๖๐๐	๐.๐๐	๑๙๗,๖๐๐	กองช่าง	เนื่องจากโครงการจ่ายขาดอยู่ใน ระยะเวลาดำเนินงาน เดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ - ธันวาคม ๒๕๖๗
๓๔	วางท่อระบายน้ำบริเวณ ปากซอย ๙ บ้านแหลมไผ่ศรี หมู่ที่ ๓			√	๑๒๗,๘๐๐	๑๒๗,๘๐๐	๐.๐๐	๑๒๗,๘๐๐	กองช่าง	ขออนุมัติขยายเวลาการจัดทำแผน ดำเนินงาน เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - ธันวาคม ๒๕๖๗
๓๕	ขยายเขตวางท่อจำหน่าย น้ำประปาส่วนภูมิภาค บริเวณปากซอย ๑๐ หมู่ ที่ ๓ ถึงบ้านนายชรัตน์ เพ็งบุบผา หมู่ที่ ๓		√		๔๔๐,๐๐๐	๔๔๐,๐๐๐	๐.๐๐	๔๔๐,๐๐๐	กองช่าง	อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (จ่ายขาดเงินสะสม)

ที่	โครงการ	สถานะ			งบประมาณ (ตามแผน)	งบประมาณ (จ่ายขาด เงินสะสม)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	หมายเหตุ (ที่ไม่ดำเนินการ)
		ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ						
๓๖	ก่อสร้างท่อน้ำบริเวณคลอง ชวดทอง นานาย วันชัย จันทร์ทอง หมู่ที่ ๓	√			๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๔๘๖,๐๐๐	๙,๐๐๐	กองช่าง	
๓๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบริเวณบ้านนางสนอง เอี่ยมสะอาด ถึงบ้านนาย เสนอ เอี่ยมสะอาด หมู่ที่ ๔		√		๒๘๓,๗๐๐	๒๘๓,๗๐๐	๐.๐๐	๒๘๓,๗๐๐	กองช่าง	อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง
๓๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บริเวณ ซอย ๗ ถึงบ้านนางรุ่งนภา พรหมบุตร หมู่ที่ ๔		√		๑๐๕,๔๐๐	๑๐๕,๔๐๐	๐.๐๐	๑๐๕,๔๐๐	กองช่าง	อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง
๓๙	ขยายผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณบ้านนาย น้อย ฉ่ำเสี่ยม หมู่ที่ ๔			√	๖๕,๑๐๐	๖๕,๑๐๐	๐.๐๐	๖๕,๑๐๐	กองช่าง	เนื่องจากโครงการจ่ายขาดอยู่ใน ระยะเวลาดำเนินงาน เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ - มกราคม ๒๕๖๗
๔๐	ขยายเขตวางท่อจำหน่าย น้ำประปาส่วนภูมิภาค บริเวณบ้านนายสมาน ยะ หัตตะ ถึงบ้านนายบุญมี ตุ่นทอง หมู่ที่ ๕			√	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง	ขออนุมัติขยายเวลาการจัดทำ แผนดำเนินงาน เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - ธันวาคม ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(จ่ายขาดเงินสะสม)

ที่	โครงการ	สถานะ			งบประมาณ (ตามแผน)	งบประมาณ (จ่ายขาด เงินสะสม)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	หมายเหตุ (ที่ไม่ดำเนินการ)
		ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ						
๔๑	ขยายเขตวางท่อ จำหน่ายน้ำประปาส่วน ภูมิภาค บริเวณบ้าน นายทวี มีวน ถึงบ้าน นางหล้า วงศ์ฟัก หมู่ที่ ๕		√		๔๔๐,๐๐๐	๔๔๐,๐๐๐	๐.๐๐	๔๔๐,๐๐๐	กองช่าง	อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง
๔๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบริเวณบ้าน นายประสิทธิ์ สีบเสน ถึงอ่าวสีเสียดซอย ๑ หมู่ที่ ๕			√	๓๐๔,๐๐๐	๓๐๔,๐๐๐	๐.๐๐	๓๐๔,๐๐๐	กองช่าง	เนื่องจากโครงการจ่ายขาดอยู่ใน ระยะเวลาดำเนินงาน เดือน มกราคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๗
๔๓	ขยายเขตวางท่อ จำหน่ายน้ำประปาส่วน ภูมิภาค บริเวณบ้าน นางสังวาล คำจ้อย ถึง ร้านค้านางวรรณ เหล็กเพชร หมู่ที่ ๕			√	๑๕๕,๐๐๐	๑๕๕,๐๐๐	๐.๐๐	๑๕๕,๐๐๐	กองช่าง	เนื่องจากโครงการจ่ายขาดอยู่ใน ระยะเวลาดำเนินงาน เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - ธันวาคม ๒๕๖๗
๔๔	ก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๕			√	๑๖๘,๐๐๐	๑๖๘,๐๐๐	๐.๐๐	๑๖๘,๐๐๐	กองช่าง	ขออนุมัติขยายเวลาการจัดทำแผน ดำเนินงาน เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ - มกราคม ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(จ่ายขาดเงินสะสม)

ที่	โครงการ	สถานะ			งบประมาณ (ตามแผน)	งบประมาณ (จ่ายขาด เงินสะสม)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	หมายเหตุ (ที่ไม่ดำเนินการ)
		ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ						
๔๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณนาเหล่าบก ซอย ๒ หมู่ที่ ๖			√	๔๘๓,๙๐๐	๔๘๓,๙๐๐	๐.๐๐	๔๘๓,๙๐๐	กองช่าง	เนื่องจากโครงการจ่ายขาดอยู่ในระยะเวลาดำเนินงาน เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗
๔๖	ปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณนาเหล่าบก ซอย ๖ หมู่ที่ ๖	√			๒๙๘,๕๐๐	๒๙๘,๕๐๐	๒๙๘,๕๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	
๔๗	ปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณนา พ.อ.สุพจน์ อารีรอบ ถึงสระเก็บน้ำหนองยาว หมู่ที่ ๗	√			๔๘๙,๐๐๐	๔๘๙,๐๐๐	๔๘๙,๐๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	
๔๘	ก่อสร้างถนนลูกรังบริเวณสายหน้าบ้านผู้ใหญ่จันทร์สมุทร ไทยานุสรณ์ ถึงซอย ๘ หมู่ที่ ๗	√			๖๑,๖๐๐	๖๑,๖๐๐	๕๔,๐๐๐	๗,๖๐๐	กองช่าง	
๔๙	วางท่อระบายน้ำบริเวณซอย ๑ บ้านต้นนา ถึงขั้วประตูวัดต้นตาล หมู่ที่ ๘			√	๗๑๓,๗๐๐	๗๑๓,๗๐๐	๐.๐๐	๗๑๓,๗๐๐	กองช่าง	ขออนุมัติขยายเวลาการจัดทำแผนดำเนินงาน เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(จ่ายขาดเงินสะสม)

ที่	โครงการ	สถานะ			งบประมาณ (ตามแผน)	งบประมาณ (จ่ายขาดเงิน สะสม)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	หมายเหตุ (ที่ไม่ดำเนินการ)
		ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ						
๕๐	ขยายเขตวางท่อจำหน่าย น้ำประปาส่วนภูมิภาค บ้านนายบรรดิษฐ์ วงศ์สี ทอง ถึงบ้านนางบุญรัตน์ วงศ์แก้ว หมู่ที่ ๙		√		๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๐.๐๐	๓๖๐,๐๐๐	กองช่าง	อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง
๕๑	ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กซอยไตร ลักษณ์ หมู่ที่ ๙		√		๔๙๗,๔๐๐	๔๙๗,๔๐๐	๐.๐๐	๔๙๗,๔๐๐	กองช่าง	อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง
๕๒	วางท่อระบายน้ำบริเวณ ต้นคลองหนองกุ่ม ถึง หนองเทวดา หมู่ที่ ๑๐			√	๔๒๗,๐๐๐	๔๒๗,๐๐๐	๐.๐๐	๔๒๗,๐๐๐	กองช่าง	เนื่องจากโครงการจ่ายขาดอยู่ ในระยะเวลาดำเนินงาน เดือน มีนาคม ๒๕๖๗ - พฤษภาคม ๒๕๖๗
๕๓	ก่อสร้างถนนลูกรัง บริเวณบ้านนางกิมล้อย ไอ้ซิม หมู่ที่ ๑๐	√			๒๑,๙๐๐	๒๑,๙๐๐	๒๑,๘๓๔	๖๖	กองช่าง	
๕๔	ก่อสร้างลานคอนกรีต เสริมเหล็กบริเวณหน้า รพ.สต.บ้านต้นนา หมู่ที่ ๑๐			√	๑๙,๑๐๐	๑๙,๑๐๐	๐.๐๐	๑๙,๑๐๐	กองช่าง	ขออนุมัติขยายเวลาการจัดทำ แผนดำเนินงาน เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - ธันวาคม ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (จ่ายขาดเงินสะสม)

ที่	โครงการ	สถานะ			งบประมาณ (ตามแผน)	งบประมาณ (จ่ายขาดเงิน สะสม)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	หมายเหตุ (ที่ไม่ดำเนินการ)
		ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ						
๕๕	ขยายเขตวางท่อ จำหน่ายน้ำประปาส่วน ภูมิภาค ซอยบ้านนาง ทองม้วน ไอ้ซิม หมู่ที่ ๑๐		√		๑๖๕,๐๐๐	๑๖๕,๐๐๐	๐.๐๐	๑๖๕,๐๐๐	กองช่าง	อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง
๕๖	ปรับปรุงผิวจราจร ถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตเรียบคลอง หนองใหญ่ บริเวณนา นายทองพันธ์ ชื่นชม ถึงนายนายเพลิน วงค์ บุญเพ็ง หมู่ที่ ๑๑			√	๓๕๒,๐๐๐	๓๕๒,๐๐๐	๐.๐๐	๓๕๒,๐๐๐	กองช่าง	เนื่องจากโครงการจ่ายขาด อยู่ในระยะเวลาดำเนินงาน เดือนมกราคม ๒๕๖๗ - เมษายน ๒๕๖๗
๕๗	วางท่อระบายน้ำ บริเวณคูหน้าวัดหนอง ป่าตอง หมู่ที่ ๑๒	√			๒๑๙,๓๐๐	๒๑๙,๓๐๐	๒๐๔,๐๐๐	๑๕,๓๐๐	กองช่าง	
๕๘	ปรับปรุงถนนลูกรัง บริเวณฟาร์มหมูถึง บางกรูด หมู่ที่ ๑๒			√	๓๐๘,๐๐๐	๓๐๘,๐๐๐	๐.๐๐	๓๐๘,๐๐๐	กองช่าง	เนื่องจากโครงการอยู่ใน ระยะเวลาดำเนินงานเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
	รวม ๒๘ โครงการ				๘,๑๗๔,๑๐๐	๘,๑๗๔,๑๐๐	๑,๕๕๓,๓๓๔	๖,๖๒๐,๗๖๖		
	รวมทั้งสิ้น ๕๘ โครงการ				๑๘,๕๖๔,๖๐๐	๑๘,๕๖๔,๖๐๐	๘,๑๙๒,๙๒๔.๗๓	๑๐,๓๗๑,๖๗๕.๒๗		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อย

ที่	โครงการ	สถานะ		งบประมาณ (ตามแผนฯ)	งบประมาณ (ตาม ข้อบัญญัติ)	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	หมายเหตุ (ที่ไม่ดำเนินการ)
		ดำเนิน การ	ไม่ ดำเนินการ							
๑	โครงการ อปพร. ดีเด่น		√	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	จำนวนสมาชิก อปพร. ยังไม่พร้อมเข้าอบรม
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	√		๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๑,๑๒๐	๑๑,๑๒๐	๘,๘๘๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		√	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	พื้นที่ยังไม่เอื้อต่อการอบรมในส่วนของภัยพิบัติ
๔	โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)		√	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	จำนวนสมาชิก อปพร. ยังไม่พร้อมเข้าอบรม
๕	โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นให้กับประชาชน	√		๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๒๖,๒๐๐	๒๖,๒๐๐	๓,๘๐๐	สำนักปลัด	
รวมทั้งสิ้น ๕ โครงการ				๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๓๗,๓๒๐	๓๗,๓๒๐	๑๖๒,๖๘๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	สถานะ		งบประมาณ (ตามแผนฯ)	งบประมาณ (ตาม ข้อบัญญัติ)	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	หมายเหตุ (ที่ไม่ดำเนินการ)
		ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ							
๑	โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่นสร้างป่า รักษาชีวิต		√	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	เนื่องจากหาพื้นที่ที่เหมาะสมไม่ได้ในการปลูกป่า
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช		√	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	เป้าหมายไม่ครบตามจำนวนที่ตั้งไว้
๓	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร	√		๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๙,๕๖๐	๙,๕๖๐	๑๔๐,๔๔๐	สำนักปลัด	
๔	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		√	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	สำรวจกลุ่มเป้าหมายไม่ครบตามจำนวนที่ตั้งไว้
๕	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน		√	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด	กำลังศึกษาข้อดีข้อเสียในการจัดทำขึ้น
รวมทั้งสิ้น ๕ โครงการ				๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	๙,๕๖๐	๙,๕๖๐	๓๑๐,๔๔๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	สถานะ		งบประมาณ (ตามแผนฯ)	งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	หมายเหตุ (ที่ไม่ดำเนินการ)
		ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ							
๑	โครงการช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน ผู้ยากไร้ทางสังคม		√	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด	กลุ่มเป้าหมายไม่ครบตาม จำนวนที่ตั้งไว้ส่งให้พัฒนา สังคมดำเนินการแทน
รวม ๑ โครงการ				๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๔๐,๐๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	สถานะ		งบประมาณ (ตามแผนฯ)	งบประมาณ (ตาม ข้อบัญญัติ)	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงาน ที่ ดำเนินการ	หมายเหตุ (ที่ไม่ดำเนินการ)
		ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ							
๒	โครงการแข่งขันกีฬา ประจำตำบล	√		๔๐๐,๐๐๐	๒๒๒,๒๐๐	๒๑๙,๕๕๗	๒๑๙,๕๕๗	๒,๖๔๓	กอง การศึกษา	
๓	โครงการจัดงานรัฐพิธี ทางศาสนา ประเพณี และวันสำคัญต่าง ๆ	√		๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๓๕,๑๙๕	๓๕,๑๙๕	๑๖๔,๘๐๕	กอง การศึกษา	
๔	โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ภูมิปัญญาและ วัฒนธรรมท้องถิ่น		√	๓๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	เกิดจากข้อบกพร่องด้าน การบริหารจัดการช่วงเวลา ในการดำเนินโครงการ
๕	โครงการจัดงานราชพิธี งานรัฐพิธี และงาน ประเพณีต่างๆ อำเภอ พนมสารคาม จังหวัด ฉะเชิงเทรา	√		๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	กอง การศึกษา	
๖	โครงการสนับสนุนงาน นมัสการหลวงพ่อโสธร และงานประจำปี จังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา	√		๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	กอง การศึกษา	
รวม ๕ โครงการ				๖๕๐,๐๐๐	๔๖๒,๒๐๐	๒๗๔,๗๕๒	๒๗๔,๗๕๒	๑๘๗,๔๔๘		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	สถานะ		งบประมาณ (ตามแผนฯ)	งบประมาณ (ตาม ข้อบัญญัติ)	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	หมายเหตุ (ที่ไม่ดำเนินการ)
		ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ							
๗	โครงการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	√		๓๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๓,๗๘๐	๑๓,๗๘๐	๖,๒๒๐	กอง การศึกษา	
๘	โครงการบัณฑิตน้อย	√		๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๑๒๔,๗๖๕	๑๒๔,๗๖๕	๓๕,๒๓๕	กอง การศึกษา	
๙	โครงการเปิดบ้าน วิชาการ(Open House)	√		๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๓๐,๒๒๐	๓๐,๒๒๐	๙,๗๘๐	กอง การศึกษา	
๑๐	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	√		๑,๐๐๐,๐๐๐	๘๒๗,๘๒๕	๗๖๙,๘๗๗	๗๖๙,๘๗๗	๕๗,๙๒๘	กอง การศึกษา	
๑๑	โครงการหนูน้อยสุโลก กว้าง	√		๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๔๐,๓๓๐	๔๐,๓๓๐	๕๙,๖๗๐	กอง การศึกษา	
๑๒	โครงการอุดหนุน อาหารกลางวันเด็ก	√		๒,๘๐๐,๐๐๐	๒,๕๕๒,๐๐๐	๒,๔๑๗,๙๑๗	๒,๔๑๗,๙๑๗	๑๓๔,๐๘๓	กอง การศึกษา	
๑๓	โครงการกิจกรรม หรรษาช่วงปิดภาค เรียน	√		๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๙,๕๙๕	๑๙,๕๙๕	๓๐,๔๐๕	กอง การศึกษา	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	สถานะ		งบประมาณ (ตามแผนฯ)	งบประมาณ (ตาม ข้อบัญญัติ)	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงาน ที่ ดำเนินการ	หมายเหตุ (ที่ไม่ดำเนินการ)
		ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ							
๑๔	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	√		๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๖๙,๑๕๐	๖๙,๑๕๐	๑๐,๘๕๐	กอง การศึกษา	
๑๕	โครงการจัดจ้างนักเรียน ช่วงปิดภาคเรียน	√		๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๓๔,๒๐๐	๓๔,๒๐๐	๕,๘๐๐	กอง การศึกษา	
๑๖	โครงการอาหารเสริม (นม)	√		๑,๖๐๐,๐๐๐	๑,๓๙๒,๐๐๐	๑,๑๖๘,๒๘๔	๑,๑๖๘,๒๘๔	๒๒๓,๗๑๕	กอง การศึกษา	
รวม ๑๐ โครงการ				๕,๙๐๐,๐๐๐	๕,๒๖๑,๘๒๕	๔,๖๘๘,๑๑๘	๔,๖๘๘,๑๑๘	๕๗๓,๗๐๗		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	สถานะ		งบประมาณ (ตามแผน)	งบประมาณ (ตาม ข้อบัญญัติ)	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	หมายเหตุ (ที่ไม่ดำเนินการ)
		ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ							
๑๗	โครงการตรวจน้ำอุปโภค บริโภคในพื้นที่ ตำบลหนองยาว	√		๕๐,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๖,๐๐๐	กอง สาธารณสุข	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
๑๘	โครงการป้องกัน และ แก้ไขปัญหายาเสพติด		√	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุข	เข้าซื้อโครงการยกระดับเพิ่มความ เข้มแข็งของชุมชนยั่งยืน
๑๙	โครงการป้องกันและ ควบคุมการขาดสาร ไอโอดีน		√	๓๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุข	เข้าซื้อโครงการภายใต้โครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข
๒๐	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อและโรค ไม่ติดต่อ		√	๒๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุข	เข้าซื้อโครงการภายใต้โครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข
๒๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุน การคัดแยกขยะมูลฝอย		√	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุข	ดำเนินการให้ความรู้ควบคู่กับโครงการ จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน
๒๒	โครงการสั้วปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	√		๑๐๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๕๔,๗๒๐	๕๔,๗๒๐	๓๕,๒๘๐	กอง สาธารณสุข	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	สถานะ		งบประมาณ (ตามแผน)	งบประมาณ (ตาม ข้อบัญญัติ)	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงาน ที่ ดำเนินการ	หมายเหตุ (ที่ไม่ดำเนินการ)
		ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ							
๒๓	โครงการอบรมให้ความรู้แก่แกนนำสุขภาพตำบลหนองยาว		√	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข	จำนวนของกลุ่มเป้าหมายไม่ถึงยอดที่กำหนด
๒๔	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	√		๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๐.๐๐	กองสาธารณสุข	
รวม ๘ โครงการ				๓๐๐,๐๐๐	๕๓๖,๐๐๐	๒๙๔,๓๒๐	๒๙๔,๓๒๐	๒๘๑,๒๘๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	สถานะ		งบประมาณ (ตามแผน)	จำนวน งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	หมายเหตุ (ที่ไม่ ดำเนินการ)
		ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ							
๒๕	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	√		๑๖,๐๐๐,๐๐๐	๑๔,๕๗๕,๐๐๐	๑๓,๕๘๑,๙๐๐	๑๓,๕๘๑,๙๐๐	๙๙๓,๑๐๐	สำนักปลัด	
๒๖	เบี้ยยังชีพคนพิการ	√		๕,๒๐๐,๐๐๐	๓,๘๐๐,๐๐๐	๓,๕๔๐,๖๐๐	๓,๕๔๐,๖๐๐	๒๕๙,๔๐๐	สำนักปลัด	
๒๗	เบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์	√		๑๐๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๖๖,๐๐๐	๖๖,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	สำนักปลัด	
๒๘	โครงการส่งเสริม สนับสนุนกองทุน สวัสดิการชุมชน	√		๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	
๒๙	เงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ	√		๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	
รวม ๕ โครงการ				๒๑,๗๐๐,๐๐๐	๑๘,๘๖๕,๐๐๐	๑๗,๕๘๘,๕๐๐	๑๗,๕๘๘,๕๐๐	๑,๒๗๖,๕๐๐		
รวมทั้งสิ้น ๒๙ โครงการ				๒๙,๒๕๐,๐๐๐	๒๕,๔๐๕,๐๒๕	๒๒,๘๔๖,๐๙๐	๒๒,๘๔๖,๐๙๐	๒,๕๕๘,๙๓๕		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยวและการขนส่ง

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	สถานะ		งบประมาณ (ตามแผน)	งบประมาณ (ตาม ข้อบัญญัติ)	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงาน ที่ ดำเนินการ	หมายเหตุ (ที่ไม่ดำเนินการ)
		ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ							
๑	โครงการศูนย์เรียนรู้ เกษตรกรรมชุมชน		√	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	สำรวจกลุ่มเป้าหมาย ไม่ครบตามจำนวนที่ ตั้งไว้
๒	โครงการส่งเสริมการแปรรูป ผลิตภัณฑ์เกษตร		√	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	กำลังศึกษาสินค้าใน การแปรรูปประจำ ตำบล
รวมทั้งสิ้น ๒ โครงการ				๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	สถานะ		งบประมาณ (ตามแผน)	งบประมาณ (ตาม ข้อบัญญัติ)	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	หมายเหตุ (ที่ไม่ดำเนินการ)
		ดำเนินการ	ไม่ดำเนินการ							
๑	โครงการ อบต.เคลื่อนที่ พบประชาชน		√	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	เนื่องจากเป็นโครงการที่จัดทำ ขึ้นเพื่อรองรับจังหวัดเคลื่อนที่
๒	โครงการจัดทำเวที ประชาคมหมู่บ้าน / ตำบล	√		๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๒๗,๔๕๐	๒๗,๔๕๐	๒,๕๕๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพ ของผู้สูงอายุ	√		๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๘๔,๑๒๐	๘๔,๑๒๐	๑๕,๘๘๐	สำนักปลัด	
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพ บทบาทสตรีตำบล หนองยาว	√		๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๒,๕๗๐	๑๒,๕๗๐	๑๗,๔๓๐	สำนักปลัด	
๕	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพ ครอบครัว (ศูนย์พัฒนา ครอบครัวชุมชนตำบล หนองยาว)	√		๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๖	โครงการส่งเสริม สนับสนุนอาชีพผู้พิการ และผู้ดูแลคนพิการ		√	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	สำรวจกลุ่มเป้าหมายมี คุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์และ ไม่ครบตามจำนวนที่ตั้งเป้าไว้
๗	โครงการส่งเสริมอาชีพ	√		๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๓๑,๔๗๐	๓๑,๔๗๐	๑๘,๕๓๐	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	สถานะ		งบประมาณ (ตามแผน)	งบประมาณ (ตาม ข้อบัญญัติ)	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	หมายเหตุ (ที่ไม่ดำเนินการ)
		ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ							
๘	โครงการสนับสนุนการ ดำเนินกิจกรรมสภาเด็ก และเยาวชนตำบลหนอง ยาว	√		๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๙	โครงการสัปดาห์ผู้สูงอายุ	√		๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๔๐,๓๑๓	๔๐,๓๑๓	๙,๖๘๗	สำนักปลัด	
รวม ๙ โครงการ				๓๗๐,๐๐๐	๓๗๐,๐๐๐	๑๙๕,๙๒๓	๑๙๕,๙๒๓	๑๗๔,๐๗๗		

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	สถานะ		งบประมาณ (ตามแผนฯ)	งบประมาณ (ตาม ข้อบัญญัติ)	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	หมายเหตุ (ที่ไม่ดำเนินการ)
		ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ							
๑๐	โครงการตามนโยบาย รัฐบาล		√	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	เนื่องจากเป็นโครงการที่จัดทำเพื่อ รองรับหนังสือสั่งการจากส่วนกลาง
๑๑	โครงการปกป้อง สถาบันและวันสำคัญ ของชาติ		√	๓๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	เนื่องจากเป็นโครงการที่จัดทำเพื่อ รองรับหนังสือสั่งการจากส่วนกลาง
๑๒	โครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและ พัฒนาองค์ความรู้ ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิก สภา อบต. ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และ พนักงานจ้าง	√		๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๒๑๐,๙๒๐	๒๑๐,๙๒๐	๘๙,๐๘๐	สำนักปลัด	
๑๓	โครงการวันท้องถิ่น ไทย	√		๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๑๔	โครงการอบรมให้ ความรู้ทางกฎหมาย แก่ประชาชน		√	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	บุคลากรไม่พร้อมในการจัดอบรม เนื่องจากติดภารกิจ
รวม ๕ โครงการ				๓๘๐,๐๐๐	๓๗๐,๐๐๐	๒๑๐,๙๒๐	๒๑๐,๙๒๐	๑๕๙,๐๘๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

กองคลัง

ที่	โครงการ	สถานะ		งบประมาณ (ตามแผน)	งบประมาณ (ตาม ข้อบัญญัติ)	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	หมายเหตุ (ที่ไม่ดำเนินการ)
		ดำเนินการ	ไม่ ดำเนินการ							
๑๕	โครงการประชาสัมพันธ์ และปรับปรุงการจัดเก็บ รายได้	√		๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๔,๙๗๑	๔,๙๗๑	๑๕,๐๒๙	กองคลัง	
๑๖	โครงการปรับปรุงข้อมูล แผนที่ภาษี		√	๔๐๐,๐๐๐	๑๙๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙๐,๐๐๐	กองคลัง	เนื่องจากจัดหาบุคลากรเพื่อดำเนิน โครงการไม่ได้
รวม ๒ โครงการ				๒๔๐,๐๐๐	๒๑๐,๐๐๐	๔,๙๗๑	๔,๙๗๑	๒๐๕,๐๒๙		
รวมทั้งสิ้น ๑๖ โครงการ				๙๙๐,๐๐๐	๙๕๐,๐๐๐	๔๑๑,๘๑๔	๔๑๑,๘๑๔	๕๓๘,๑๘๖		

ปัญหา/อุปสรรค

-ไม่มี-

ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-